

Biodiversità e Foreste

DECRETO n. 1338 – Registro Generale del 10-12-2025

SETTORIALE N. 163

ORIGINALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER "LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)" - CIG B8ACDF917E
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V recante: "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste" e sue successive modifiche ed integrazioni;"

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell'ERSAF approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è stabilito, fra l'altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l'adozione di decreti;
- la deliberazione del CdA n. V/132 del 31 marzo 2025 "Disposizioni a carattere organizzativo (I° provvedimento organizzativo 2025);
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. V/94 del 28 novembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027";
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. V/95 del 28 novembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2025 - 2027";
- il decreto del direttore n. 489 del 16.05.2025 con il quale sono stati approvati gli atti di competenza dei dirigenti per l'anno 2025;
- l'art. 116 comma 7 del d.lgs. n°36/2023;
- l'art. 28 dell'allegato II.14 al d.lgs. n°36/2023;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il decreto n. 1109 del 20/10/2025 con il quale è stato approvato l'intervento di somma urgenza "LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)" per un importo pari a € 39.659,44 oltre IVA e contestualmente:
 - o l'affidamento dei servizi tecnici di consulenza geologica per il servizio di disgaggio e messa in sicurezza del fenomeno franoso che ha interessato un tratto della ex-SS294 in comune di Angolo Terme (BS) a favore di GEO.TE.C. Studio associato Dott. Fabio Alberti con sede legale in via

- Albera nr. 3, 25047 Darfo Boario terme (BS), Cod. Fisc. e P.IVA 01638470987;
- o l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ex art. 140 d.lgs. 36/2023, finalizzati al disgaggio e rimozione materiale franato sul tratto di strada EX-SS294 in comune di Angolo Terme (BS) a favore dell'impresa L.C.P. FUNI S.R.L. con sede legale in Via Faede nr. 1, 25040 Esine (BS), Cod. Fisc. e P.IVA 01804750980, come da nota prot. ERSAF.2025.0011745 del 13/10/2025, per un importo pari a € 48.384,52 IVA inclusa;
 - il certificato di fine lavori sottoscritto dalla D.L. e dall'Impresa esecutrice dal quale si evince che l'opera appaltata è stata ultimata in data 20/10/2025 ed in tempo utile senza annotazioni di riserva alcuna da parte dell'Impresa appaltatrice;

RICHIAMATI gli atti dello stato avanzamento lavori corrispondente al finale, trasmessi dal Direttore Lavori con Protocollo nr. ERSAF.2025.0014405 del 04/11/2025, compreso di Certificato di regolare esecuzione, e redatti in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 28 dell'allegato II.14 al d.lgs. n°36/2023;

CONSIDERATO CHE, come indicato nel certificato di regolare esecuzione:

- i lavori eseguiti dall'Impresa L.C.P. FUNI S.R.L. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo complessivo dello stato finale, pari a € 36.475,38 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza, è compreso nei limiti della somma autorizzata, ed i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- il credito dell'Impresa, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'aggiudicatario è di € 39.475,38 oltre IVA di legge.
- non sono stati sottoscritti atti aggiuntivi e verbali di concordamento nuovi prezzi;
- i lavori non hanno subito un ritardo, rispetto ai termini contrattuali;
- non è avvenuto nessun infortunio;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori ha formalmente accertato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 36/2023 che non si rende necessario procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori revisionale;

CONSIDERATO che il RUP, alla luce della contabilità di cui sopra, ha redatto lo schema del Certificato di Pagamento n° 1 per un importo di € 35.527,84 oltre IVA 22% per € 7.816,13 per un totale generale di € 43.343,97 al netto delle ritenute per un importo di € 3.947,54 oltre IVA di legge da liquidarsi successivamente all'impresa quale rata di saldo, previa presentazione di polizza fidejussoria di garanzia a copertura della rata di saldo, da emettere ai sensi dell'art. 117 comma 9 del d.lgs. 36/2023;

RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra indicato:

- approvare la contabilità finale, composta dagli atti dello stato di avanzamento lavori corrispondente al finale ed il certificato di regolare esecuzione depositato agli atti di ERSAF, quantificando in complessivi € 39.475,38 oltre IVA il credito dell'Impresa;
- approvare lo schema del Certificato di Pagamento n. 1 e liquidare la somma ivi quantificata in € 35.527,84 oltre IVA 22% per € 7.816,13 per un totale generale di € 43.343,97, al netto della ritenuta del 10% pari alla rata di saldo per € 3.947,54, a favore dell'impresa L.C.P. FUNI S.R.L. con sede legale in Via Faede nr. 1, 25040 Esine (BS), Cod. Fisc. e P.IVA 01804750980;
- rimandare la liquidazione del saldo spettante all'Impresa esecutrice, previo rilascio da parte dell'appaltatore, di:
 - polizza fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo ai sensi dell'art. 117 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
 - attestazione di congruità della manodopera ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021;
- liquidare il corrispettivo dovuto alla D.L. incaricata per l'espletamento dei servizi tecnici eseguiti ai fini della realizzazione dei lavori oggetto del presente decreto;

DECRETA

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare la contabilità finale, allegata al presente decreto, composta da: Stato avanzamento lavori corrispondente al finale e Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo finale dei lavori di € 39.475,38 oltre IVA, relativo all'intervento in oggetto redatto dal Direttore Lavori ed eseguiti dall'impresa L.C.P. FUNI S.R.L. con sede legale in Via Faede nr. 1, 25040 Esine (BS), Cod. Fisc. e P.IVA 01804750980;
2. di approvare lo schema del Certificato di Pagamento n° 1 per un importo di € 35.527,84 oltre IVA 22% per € 7.816,13 per un totale generale di € 43.343,97;
3. di liquidare la somma di € 35.527,84 oltre IVA 22% per € 7.816,13 per un totale generale di € 43.343,97, all'impresa L.C.P. FUNI S.R.L. con sede legale in Via Faede nr. 1, 25040 Esine (BS), Cod. Fisc. e P.IVA 01804750980;
4. di liquidare il credito residuo al progettista incaricato;
5. di accreditare gli importi maturati su uno dei conti correnti indicati dall'impresa e dalla D.L. all'interno della dichiarazione "Tracciabilità flussi finanziari" rilasciata ad ERSAF ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010;
6. di dare atto che la rata di saldo, pari ad € 3.947,54 oltre IVA di legge sarà successivamente liquidata all'impresa previa:
 - presentazione di polizza fidejussoria da depositare nelle forme e nei modi di cui all'art. 117 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
 - attestazione di congruità della manodopera ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021;
7. di dare atto che, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 116 co. 2 e 3 del D.Lgs. n°36/2023, l'allegato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;

8. di inoltrare copia del presente decreto al direttore dei lavori ed all'appaltatore.
Lì, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **COMINI BRUNA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

LAVORI DI	Lavori di disgaggio e messa in sicurezza del fenomeno franoso su un tratto di ex-SS294 in comune di Angolo Terme.
COMMITTENTE	ERSAF
IMPRESA EDILE	L.C.P. Funi srl con sede in via Faede n.1, - 25040 Esine (BS) Tel. 0364548291 - email: info@lcpfuni.it Pec: lcpfuni@pec.lcpfuni.it C.F. e P. I.V.A. 01804750980, REA BS/355455
CONTRATTO	Decreto ERSAF n. 1109 del 20/10/2025
Importo a base d'appalto	€36.475,38 sogg. ribasso + €3.000,00 oneri per la sicurezza
Importo di contratto	€39.475,38 (esclusa I.V.A.)
CIG	B8ACDF917E

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 5, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2025 il mese di ottobre il giorno 13 in Angolo,

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo i signori:

Fabio Alberti direttore dei lavori

Cesare Chini rappresentante dell'impresa.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione a tutte le circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono stati effettuati i tracciamenti necessari e si è preso atto delle circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori.

Il presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il presente verbale, in unico esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

LAVORI DI	Lavori di disgaggio e messa in sicurezza del fenomeno franoso su un tratto di ex-SS294 in comune di Angolo Terme.
COMMITTENTE	ERSAF
IMPRESA EDILE	L.C.P. Funi srl con sede in via Faede n.1, - 25040 Esine (BS) Tel. 0364548291 - email: info@lcpfuni.it Pec: lcpfuni@pec.lcpfuni.it C.F. e P. I.V.A. 01804750980, REA BS/355455
CONTRATTO	Decreto ERSAF n. 1109 del 20/10/2025
Importo a base d'appalto	€36.475,38 sogg. ribasso + €3.000,00 oneri per la sicurezza
Importo di contratto	€39.475,38 (esclusa I.V.A.)
CIG	B8ACDF917E

VERBALE DI CONSTATAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

(art. 12, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2025 il mese di ottobre il giorno 20;

visto la lettera di affidamento dei lavori di somma urgenza in data 13/10/2025 si sono trovati in Angolo il dr. geol. Fabio Alberti direttore dei lavori, e il Sig. Cesare Chini, in rappresentanza dell'impresa, che concordemente hanno

CONSTATATO

che i lavori sono completamente ultimati.

Il presente verbale non costituisce certificazione di ultimazione dei lavori.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

.....

.....

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

LAVORI DI	Lavori di disgaggio e messa in sicurezza del fenomeno franoso su un tratto di ex-SS294 in comune di Angolo Terme.
COMMITTENTE	ERSAF
IMPRESA EDILE	L.C.P. Funi srl con sede in via Faede n.1, - 25040 Esine (BS) Tel. 0364548291 - email: info@lcpfuni.it Pec: lcpfuni@pec.lcpfuni.it C.F. e P. I.V.A. 01804750980, REA BS/355455
CONTRATTO	Decreto ERSAF n. 1109 del 20/10/2025
Importo a base d'appalto	€36.475,38 sogg. ribasso + €3.000,00 oneri per la sicurezza
Importo di contratto	€39.475,38 (esclusa I.V.A.)
CIG	B8ACDF917E

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2025 il mese di ottobre il giorno 20 in Angolo il sottoscritto dr. geol. Fabio Alberti direttore dei lavori, alla presenza del Sig. Cesare Chini, in rappresentanza dell'impresa;

constatato che, come risulta dalla lettera di affidamento dei lavori di somma urgenza in data 13/10/2025, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno 2025 e i lavori dovevano essere ultimati quanto prima;

CERTIFICA

che i lavori citati sopra sono stati completamente ultimati il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2025.

Il presente certificato verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il presente certificato - in unico esemplare - che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

.....

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

LAVORI DI	Lavori di disgaggio e messa in sicurezza del fenomeno franoso su un tratto di ex-SS294 in comune di Angolo Terme.
COMMITTENTE	ERSAF
IMPRESA EDILE	L.C.P. Funi srl con sede in via Faede n.1, - 25040 Esine (BS) Tel. 0364548291 - email: info@lcpfuni.it Pec: lcpfuni@pec.lcpfuni.it C.F. e P. I.V.A. 01804750980, REA BS/355455
CONTRATTO	Decreto ERSAF n. 1109 del 20/10/2025
Importo a base d'appalto	€36.475,38 sogg. ribasso + €3.000,00 oneri per la sicurezza
Importo di contratto	€39.475,38 (esclusa I.V.A.)
CIG	B8ACDF917E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

PROGETTO

In data 29/09/2025 si è verificato un fenomeno franoso per crollo di un settore della parete rocciosa posta a monte di un tratto della ex-SS294 in comune di Angolo Terme; la frana ha travolto una barriera paramassi posta a monte della strada ed ha danneggiato la sede stradale, un tratto del muro e delle barriere di protezione del lato di valle della strada ed il materiale franato si è accumulato in parte sulla sede stradale e in parte sulla sponda destra del torrente Dezzo. Sulla base della situazione della parete rocciosa riscontrata dopo l'evento è stata redatta in data 06/10/2025 dal dr. geol. Fabio Alberti una nota geologica nella quale è stata evidenziata la necessità, per la messa in sicurezza della sede stradale, di procedere ad un primo intervento di rimozione dei volumi potenzialmente instabili nell'immediato o a breve termine. Si è quindi proceduto a verificare la disponibilità per l'esecuzione dei lavori riguardanti un intervento di bonifica della parete rocciosa e di rimozione della barriera paramassi danneggiata e del materiale accumulato sulla sede stradale, inviando in data 09/10/2025 (Prot. 2025.0011662) una richiesta di preventivo all'impresa L.C.P. Funi s.r.l., la quale ha inviato il preventivo in data 10/10/2025 (prot. 2025.0011696).

In seguito ad un esame generale dei luoghi e dei danni e dell'offerta ricevuta l'importo complessivo relativo a questi lavori è stato stimato in 39.475,38 € così ripartito:

Lavori a base d'appalto:		
per opere a corpo		9,429.17 €
per opere a misura		27,046.21 €
per opere in economia		- €
per oneri sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta		3,000.00 €
	Totale lavori a base d'appalto	39,475.38 €
Ribasso d'asta 0%		- €
	Importo dei lavori al netto del ribasso	39,475.38 €
I.V.A. al 22%		8,684.58 €
	Totale compreso IVA	48,159.96 €

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

I lavori sono stati finanziati per l'importo di 48.159,38 € a carico di ERSAF con CIG B8ACDF917E, imputato al capitolo di spesa 14207 dell'esercizio finanziario 2025-2026-2027.

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con lettera di affidamento in somma urgenza (art. 140 D.Lgs. 36/2023) inoltrata tramite PEC in data 13 ottobre 2025 (Prot. ERSAF.2025.0011745) i lavori sono stati affidati, ai sensi del comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'impresa L.C.P. Funi s.r.l. con sede in via Faede n.1, - 25040 Esine (BS), Tel. 0364548291 - email: info@lcpfuni.it, Pec: lcpfuni@pec.lcpfuni.it , C.F. e P. I.V.A. 01804750980, REA BS/355455, per l'ammontare di 39.475,96 € al netto del ribasso dello 0,00 %.

CONTRATTO

Decreto ERSAF n. 1109 del 20/10/2025.

L'importo netto contrattuale risulta pari a 39.475,96 € comprensivo degli oneri per la sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con lettera di affidamento in data 08/10/2025 senza riserve da parte dell'impresa.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/10/2025 come è stato accertato con certificato redatto in data 20/10/2025, e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati eseguiti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della direzione dei lavori.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto in data 25/11/2025 ed ammonta complessivamente a netti 39.475,38 € per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per l'impresa di 39.475,38 €.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	39,475.38 €
Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti	39,475.38 €
<i>minore</i> spesa	<u>- €</u>

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Breno (BS) mediante polizza assicurativa n° 6235033.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla richiesta del DURC relativi all'appaltatore, alle scadenze previste dalla normativa.

Risultando tale DURC positivo, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal dr. geol. Fabio Alberti.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni della lettera di affidamento;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

LAVORI DI	Lavori di disgaggio e messa in sicurezza del fenomeno franoso su un tratto di ex-SS294 in comune di Angolo Terme.
COMMITTENTE	ERSAF
IMPRESA EDILE	L.C.P. Funi srl con sede in via Faede n.1, - 25040 Esine (BS) Tel. 0364548291 - email: info@lcpfuni.it Pec: lcpfuni@pec.lcpfuni.it C.F. e P. I.V.A. 01804750980, REA BS/355455
CONTRATTO	Decreto ERSAF n. 1109 del 20/10/2025
Importo a base d'appalto	€36.475,38 sogg. ribasso + €3.000,00 oneri per la sicurezza
Importo di contratto	€39.475,38 (esclusa I.V.A.)
CIG	B8ACDF917E

CONTO FINALE DEI LAVORI eseguiti a tutto il 20 ottobre 2025

Importo dei lavori a base d'appalto	39,475.38 €	Data della consegna dei lavori:	13/10/2025
Di cui: - per lavori a corpo:	9,429.17 €		
- per lavori a misura:	27,046.21 €		
- per lavori in economia:	- €		
- per oneri inerenti la sicurezza:	3,000.00 €		
Importo di contratto	39,475.38 €		
Importo atto aggiuntivo	- €		
Importo atto aggiuntivo	- €		
Importo totale netto dei lavori appaltati	39,475.38 €	Data di fine lavori :	20/10/2025

n° d'ord.	articolo d'elenco	indicazione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	quantità		prezzo unitario €	importo €	
				negativi	positivi		parziale	totale
		LAVORI A CORPO						9429.17
1	1 NP	Allestimento cantiere con trasporto attrezzature necessarie	a corpo		1.00	1500.00	1500.00	
2	2 NP	Analisi materiali per trasporto in discarica	a corpo		1.00	429.17	429.17	
3	3 NP	Rimozione e smaltimento barriera paramassi colpita da evento franoso	a corpo		1.00	7500.00	7500.00	
		LAVORI A MISURA						27046.21
4	2 LOM2301_F.ED.04.00.01.00.0005.	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezza. Disgaggio manuale. Compresa asportazione di pietrame e materiale terroso instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere.	m ²		875.00	24.37	21323.75	
5	3 LOM241.1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504) , presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/210	kg		850.00	3.89	3306.50	
6	4 LOM241.NC.70.02.0.0010	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	m ³		50.00	2.74	137.00	
7	5 LOM241.NC.80-050.0010	Solo trasporto generico di materiali sciolti alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure alle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	m ³		50.00	16.04	802.00	
8	6 NC.10.05.0.0020.d	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: portata utile da 13,5 a 21,0 t	ore		16.00	92.31	1476.96	
		LAVORI IN ECONOMIA						0.00
		Importo totale dei lavori a misura, a corpo, in economia						36475.38
		ONERI PER LA SICUREZZA						
9	NP5	Importo totale oneri per la sicurezza						3000.00
		Importo totale dei lavori ed oneri per la sicurezza						39475.38
		Continua nella pagina successiva						
		Pagina 2						

		SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE					
		FATTURA ... del liquidata e quietanzata					0.00
			Importo totale dei lavori, oneri sicurezza e somme anticipate dall'appaltatore a tutto il 2023				0.00
		A DEDURRE gli acconti corrisposti all'appaltatore:					
		Certificato di Pagamento n.					0.00
		Sommano gli acconti corrisposti					0.00
		Resta il credito netto dell'appaltatore					39475.38

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Fabio Alberti

.....

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

.....

Angolo Terme, 25/11/2025

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Breno (BS) con polizza n. 6235033.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Fabio Alberti



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

Certificato di Pagamento S.A.L. n° 1 - Finale

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF
IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO
N° Repertorio decreto ERSAF
nr.1109
Registrato il -
al n°
Volume

del 20/10/2025
Presso
Mod.
Foglio

Progettista Geol. Alberti Fabio

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Impresa: L.C.P. Funi srl

Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1 - Finale

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20/10/2025 repertorio n. decreto ERSAF nr.1109 registrato a in data 03/12/2025 con il n. vol. n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 36.659,44 € al netto
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 35.527.84 € e cioè

Che a termine dell'articolo del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di 35.527,84 € (diconsi euro trentacinquemilacinquecentoventisette,84)

Sede dell'ufficio Angolo Terme (BS), Data 20/10/2025

Il Direttore dei lavori

II RUP



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

Libretto N° 1 - Lavori a Corpo

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF
IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO
N° Repertorio decreto ERSAF
nr.1109
Registrato il -
al n°
Volume

del 20/10/2025
Presso
Mod.
Foglio

Progettista -

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Num. ORD TARIFFA	Codice Cat. / Sottocat.	Categoria / Sottocategoria	% Contratto	% Eseguito	% SAL	Immagini
1 03/12/2025	P001.001	S.A.L. n° 1 - Finale - / - Angolo Terme (BS), li 20/10/2025 L'impresa Il Direttore dei Lavori	100,0000	100,0000	100,0000	



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

Brogliaccio misure lavori a corpo

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF

IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO

N° Repertorio decreto ERSAF
nr.1109

Registrato il -

al n°

Volume

del 20/10/2025

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
1 NP1 (03/12/2025) 2 NP2 (03/12/2025) 3 NP3 (03/12/2025) 4 NP5 (03/12/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale							
	Allestimento cantiere con trasporto attrezzature necessarie	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	1.500,00	1.500,00
	Analisi materiali per trasporto in discarica							
		1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	429,17	429,17
	Rimozione e smaltimento barriera paramassi colpita da evento franoso							
		1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	7.500,00	7.500,00
	Oneri sicurezza							
		1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	3.000,00	3.000,00
Totale SAL n° 1							12.429,17	
Totale SAL n° 1 al netto della Sicurezza							9.429,17	



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

Libretto N° 2 - Lavori a Misura

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF

IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO

N° Repertorio decreto ERSAF
nr.1109

Registrato il -

al n°

Volume

del 20/10/2025

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità		Immagine
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso	Positivi	Negativi	
1 LOM2301_1F.E D.04.00.01.00.0 005_ (03/12/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale							
	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezzaDisgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso mq instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere.	875,000				875,00		
	Sommano					875,00		
	2 NC.10.050.0020 .d (03/12/2025)	16,000				16,00		
	Sommano ora					16,00		
3 LOM241.NC.70. 020.0010 (03/12/2025)	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	50,000				50,00		
	Sommano m³					50,00		
	4 LOM241.NC.80. 050.0010 (03/12/2025)	50,000				50,00		
	Sommano m³					50,00		
	5 LOM241.1C.27. 050.0100.a (03/12/2025)	850,000				850,00		
	Sommano 100 kg					850,00		
	Angolo Terme (BS), lì 20/10/2025							
	L'impresa							
	Il Direttore dei Lavori							



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

Registro di contabilità

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF

IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO

N° Repertorio decreto ERSAF
nr.1109

Registrato il -

al n°

Volume

del 20/10/2025

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
1 P001.001 (03/12/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale - Lavori a corpo							
	-/-							
	Sommano % (Aliquote %)	1	1	(100,0000 %)		12.429,17 (100,0000 %)	12.429,17 (100,0000 %)	
	Totale a corpo						12.429,17	
2 LOM2301_1F. ED.04.00.01.0 0.0005_ (03/12/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale - Lavori a misura							
	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezzaDisgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso mq instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere.	2	1					
	Sommano			875,00		24,37	21.323,75	
3 NC.10.050.00 20.d (03/12/2025)	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t	2	1					
	Sommano ora			16,00		92,31	1.476,96	
4 LOM241.NC.7 0.020.0010 (03/12/2025)	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	2	1					
	Sommano m³			50,00		2,74	137,00	
5 LOM241.NC.8 0.050.0010 (03/12/2025)	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	2	1					
	Sommano m³			50,00		16,04	802,00	
6 LOM241.1C.2 7.050.0100.a (03/12/2025)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	2	1					
	Sommano 100 kg			850,00		3,89	3.306,50	
	Totale a misura						27.046,21	
	Totale a Misura con Sal precedenti						27.046,21	
	Totale a Corpo con Sal precedenti						12.429,17	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti						39.475,38	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza						36.475,38	
	Per ribasso: 0,0000 % (36.475,38 €)						0,00	
	Sicurezza speciale						3.000,00	
	Oneri di sicurezza ordinaria						0,00	
	Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta						39.475,38	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza						36.475,38	
	Per ribasso: 0,0000 % (36.475,38 €)						0,00	
	Sommano lavori ribassati						36.475,38	
	Residuo credito dell'Impresa per un importo di						39.475,38	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	In data 20/10/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso Inail Brescia con posizione assicurativa n. Angolo Terme (BS), li, 20/10/2025 Il Direttore dei Lavori _____							35.527,84



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

Sommario registro di contabilità

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF

IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO

N° Repertorio decreto ERSAF
nr.1109

Registrato il -

al n°

Volume

del 20/10/2025

Presso

Mod.

Foglio

Progettista -

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
1 P001.001	Lavori a Corpo					
	- / -					
		1	1			12.429,17
	(Aliquote %)			(100,0000 %)		(100,0000 %)
	Sommano % al SAL N° 1			100,0000 %	12.429,17 (100,0000 %)	12.429,17 (100,0000 %)
	Parziale Lavori a Corpo					12.429,17

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
2 LOM2301_1F. ED.04.00.01.0 0.0005._	Lavori a Misura					
	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezzaDisgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso mq instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere.	1	1	875,00		21.323,75
	Sommano al SAL N° 1			875,00	24,37	21.323,75
3 LOM241.1C.2 7.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1	1	850,00		3.306,50
	Sommano 100 kg al SAL N° 1			850,00	3,89	3.306,50
4 LOM241.NC.7 0.020.0010	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	1	1	50,00		137,00
	Sommano m³ al SAL N° 1			50,00	2,74	137,00
5 LOM241.NC.8 0.050.0010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	1	1	50,00		802,00
	Sommano m³ al SAL N° 1			50,00	16,04	802,00
6 NC.10.050.00 20.d	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t	1	1	16,00		1.476,96
	Sommano ora al SAL N° 1			16,00	92,31	1.476,96
	Parziale Lavori a Misura					27.046,21
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale					39.475,38
	Sicurezza speciale					3.000,00
	Importo della manodopera					1.308,39
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale Oneri di sicurezza ordinaria					0,00
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale al netto della sicurezza					36.475,38
	Per ribasso: 0,0000 % (36.475,38 €)					0,00
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale compresi gli oneri della sicurezza					39.475,38
	Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 20/10/2025					
	Angolo Terme (BS), li, 20/10/2025					
	Il Direttore dei Lavori					



Comune di Angolo Terme

Provincia di BS

CONTO FINALE DEI LAVORI

LAVORI

LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX □
SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)".

COMMITTENTE ERSAF

IMPRESA L.C.P. Funi srl

CONTRATTO

N° Repertorio decreto ERSAF nr.1109

Registrato il -

al n°

Volume

IMPORTO DI CONTRATTO 39.659,44 €

del 20/10/2025

Presso

Mod.

Foglio

Data Offerta

Data Consegna

Data Inizio Lavori

Giorni per ultimazione

Data utile per ultimazione

Giorni di sospensione

IMPORTO DEL PROGETTO 39.659,44 €

Somme a disposizione

Importo della Sicurezza 3.000,00 €

Importo della Manodopera 0,00 €

Numero sospensioni

Nuova data per ultimazione

Data FINE LAVORI

Anticipazione

Giorni in Piu o in Meno

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a disposizione (variante)

Importo della Sicurezza (variante)

Importo della Manodopera (variante)

IL TECNICO

Data 20/10/2025

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
1 P001.001	Lavori a Corpo			
	- / -			
	Sommano corpo		12.429,17	12.429,17
	(Aliquote %)	100,0000 %	(100,0000%)	(100,0000%)
	Totale Lavori a Corpo			12.429,17 (100,0000 %)
2 LOM2301_1F. ED.04.00.01.0 0.0005._	Lavori a Misura			
	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezzaDisgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso mq instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere.			
	Sommano	875,00	24,37	21.323,75
	3 LOM241.1C.2 7.050.0100.a			
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010			
	Sommano 100 kg	850,00	3,89	3.306,50
	4 LOM241.NC.7 0.020.0010			
	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto			
	Sommano m³	50,00	2,74	137,00
	5 LOM241.NC.8 0.050.0010			
	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico			
	Sommano m³	50,00	16,04	802,00
	6 NC.10.050.00 20.d			
	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t			
	Sommano ora	16,00	92,31	1.476,96
	Totale Lavori a Misura			27.046,21
	Totale a Corpo			12.429,17
	Totale a Misura			27.046,21
	Totale lavori a Corpo + lavori a Misura			39.475,38
	di cui Sicurezza speciale			3.000,00
	Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria			0,00
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza			36.475,38
	Per ribasso: 0 % (36.475,38 €)			0,00
	Sommano lavori ribassati			36.475,38
	Totale SAL N° 1 (ribassato)			39.475,38
	Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso Inail Brescia con posizione assicurativa n.			
	Chiuso il SAL numero 1Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 20/10/2025			
	Angolo Terme (BS), li, 20/10/2025			
	L'impresa			
	Il Direttore dei Lavori			

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	RIEPILOGO CONTO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE DEI LAVORI			39.475,38
	A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI			
	Recupero anticipazione			0,00
	Garanzia sui lavori			0,00
	Per infortuni			0,00
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO			
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO			0,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI			0,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA			39.475,38

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura ed alle Foreste

Lavori di: LAVORI DI DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO SU UN TRATTO DI EX SS 294 IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS)

Committente: ERSAF Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - Via Taramelli 26 - 20124 Milano (MI)

Impresa: L.C.P. FUNI S.R.L. con sede legale in Via Faede nr. 1, 25040 Esine (BS), Cod. Fisc. e P.IVA 01804750980

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 01

[illegible]

Il sottoscritto, Dott.ssa Bruna Comini, in qualità di R.U.P.,

VISTO l'affidamento con Decreto ERSAF nr. 1109 del 20/10/2025 con l'impresa per l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

Per Lavori e somministrazioni	39.475,38 €
SOMMANO importi soggetti a ritenute	39.475,38 €
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	- €
	<i>DETRAZIONI</i>
Ritenuta su SAL pari al finale 10%	3.947,54 €
Recupero anticipazioni	- €
Certificati precedenti	- €
<i>TOTALE DETRAZIONI</i>	3.947,54 €
CREDITO IMPRESA	35.527,84 €
IVA (22%)	7.816,13 €
TOTALE GENERALE	43.343,97 €

CERTIFICA

che, così come previsto dalle pattuizioni contrattuali, si può pagare all'impresa il credito di € **35.527,84** (IVA 22% esclusa)

(diconsi Euro trentacinquemilacinquecentoventisette/28).

Breno, lì 04/12/2025

Il responsabile del procedimento: Bruna Comini

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL Breno pos. Nr. 6235033

Il direttore dei lavori Geol. Fabio Alberti