PROSPETTO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE IN PROGETTO

COMUNE DI MURA

Proprietà: COMUNE DI MURA		Classe	Particelle	Caratteristiche topografiche						ACCESSIBILITA'			DENSITA'			Costi	Urgenza
		economica	servite	lunghezza Km			dislivello		pend. Max	Sup. boscata ben servita (ha)			della viabilità (m/ha)			presunti	
Cat.	Denominazione			comun.	priv.	Totale	da	a	%	attuale	prevista	Var.	attuale	prevista	Var.		
3	1 - Galbiere (proseguimento)	G	11 - 12	0.350	0	0.350	830	850	6%	0	15	15	0	23	23	€ 7,000.00	1
3	2 - Fontanelle - Glere	G	3	1.300	0.320	1.620	530	600	13%	0	30	30	0	54	54	€ 40,500.00	1
4	3 - Pista Fontanelle	G	3	0.490	0.160	0.650	590	600	2%	0	10	10	0	65	65	€ 8,000.00	1
3	4 - Ranzeri	G	2	0.550	0.520	1.070	350	410	12%	0	25	25	0	43	43	€ 26,750.00	1
3	5 - Frattelle (proseguimento)	G	1	0.430	0.230	0.660	480	550	16%	0	10	10	0	66	66	€ 11,000.00	1
3	6 - Vallone-Fangiogo	G-O	8-9-10-13-14-15-16	2.090	0	2.090	910	1070	18%	0	38	38	0	55	55	€ 55,000.00	2
4	7 - Pista Vallone (proseguimento)	G	10-11-12	0.620	0	0.620	860	950	15%	0	15	15	0	41	41	€ 9,500.00	2
3	8 - Sevo-Savallese	H	18-19-20	1.800	0	1.800	865	950	12%	0	20	20	0	90	90	€ 45,000.00	3
	9 - Sentiero Bus de lore			1.400												€ 5,000.00	3